

## ПРОТОКОЛ технического совещания в Управлении Бамтоннельстроя

пос. Нижнеангарск

14 июня 1980

г.

Присутствовали:

от Главбамстроя	т[оварищи] Сакун В.В., Яковец И.С.
от Главтоннельметростроя	т[оварищи] Власов С.Н., Соломатин Ю.Е.
от Главтранспроекта	т[оварищи] Дудаев А.А.
от Нижнеангарсктранsstrоя	т[оварищи] Ходаковский Ф.В., Романов А.П., Завольнич Б.З.
от Бамтоннельстроя	т[оварищи] Бессолов В.А., Касапов Р.И., Волков Ф.Ф., Сатин Г.В.
от СКТБ Главтоннельметростроя	т[оварищи] Ходош В.А.

Совещание рассмотрело ход выполнения работ, связанных с обеспечением строительства тоннелей БАМа в 1980 г. и приняло следующие решения:

1. Нижнеангарсктранsstrою до 1 июля принять необходимые меры совместно с Бамтранsvзрывпромом по обработке технологии буровзрывных работ на карьерах 291 км и 609 км с целью уменьшения негабаритов для выпуска качественного щебня в количестве, необходимом Бамтоннельстрою согласно решению Коллегии Минтранsstrоя от 11 февраля с.г.

2. Принять к сведению заявление т[оварища] Ходаковского Ф.В., что строительство основного производственного корпуса Управления механизации Бамтоннельстроя будет закончено до конца текущего года, а в октябре с. г. - строительство жилых домов серии 161.

Работы по монтажу строительных конструкций корпуса начаты в июне с. г.

3. Нижнеангарсктрансстрою и Мехколонне № 140 отремонтировать и привести в порядок притрассовую автомобильную дорогу до 1 июля с.г. на участке равном 50 км от Янчукана до Западного портала Северо-Муйского тоннеля.

4. Нижнеангарсктрансстрою построить в июне с. г. тупик в районе разъезда Дельбичинда, а также тупик в районе строительной площадки № 2 Мысовых тоннелей для разгрузки цемента из хопперов.

5. Нижнеангарсктрансстрою завершить в июле с. г. разработку всех выемок на порталах Мысовых тоннелей.

6. Нижнеангарсктрансстрою и СМП 597 усилить работы по строительству автомобильной дороги к Кодарскому тоннелю и приступить к разработке песчаного карьера 654 км с 20 июня с. г.

7. Нижнеангарсктрансстрою ввести в эксплуатацию и обеспечить обслуживание ЛЭП-35 квт на участке КТПБ-110/35/10 квт в Северобайкальске - КТПБ-35/6 площадки Мысовых тоннелей - с 25.03.80г.

Ускорить строительство ЛЭП-35 квт в полном проектом объеме.

Управлению Бамтоннельстрой обеспечить с указанного срока эксплуатацию КТПБ-35/6 квт на площадке № 1 Мысовых тоннелей.

Власов С.Н., Яковец И.С., Бессолов В.А., Ходаковский Ф.В.

*ГАРБ. ФР. 1880. Оп.1. Д.304. Л.150-151. Машинопись.*