

**Протокол совещания при заместителе министра транспортного
строительства СССР Мохортове К.В. о ходе строительства Бурятского
участка БАМ**

пос. Нижнеангарск

3 июня 1978 г.

Присутствовали:

управляющий трестом «Нижнеангарсктрансстрой» т[оварищ] Ходаковский
Ф.В.,

первый секретарь Нижнеангарского РК КПСС т[оварищ] Крючков Н.И.,

зам[еститель] председателя Совета Министров Бурятской АССР т[оварищ]
Даржаев И.Д.,

управляющий трестом «Запбамстроймеханизация» т[оварищ] Евтушенко
В.В.,

управляющий трестом «Мостострой-9» т[оварищ] Рассказов Н.Д.,

управляющий трестом «Бамтранстехмонтаж» т[оварищ] Гудков А.Н.,

начальник КС «Бамтоннельстрой» т[оварищ] Салопекин И.А.,

главный инженер ПМК «Ленбамстрой» т[оварищ] Кириллов В.В.,

начальник группы рабочего проектирования Сибгипротранса т[оварищ]
Ильин В.Н.,

начальник Нижнеангарской группы заказчика т[оварищ] Кучеренко Л.П.,

управляющий Северобайкальским отделением Стройбанка т[оварищ]
Санникова Т.М.

Кроме того, на совещании присутствовали все руководители и
начальники отделов треста «Нижнеангарсктрансстрой».

Заслушав информацию управляющего трестом
«Нижнеангарсктрансстрой» т[оварища] Ходаковского Ф.В. и руководителей
субподрядных трестов т[оварищей] Евтушенко В.В., Рассказова И.Д. и
Салопекина И.А. о ходе строительства Бурятского участка БАМ,
обменявшись мнениями, совещание РЕШИЛО:

1. Принять к сведению заявление т[оварища] Ходаковского Ф.В. о
том, что план и целевые задачи текущего года будут выполнены.

2. Принять к сведению заявление начальника группы заказчика БАМа т[оварища] Кучеренко Л.П. о том, что документация на снос жилых домов и производственных зданий, попадающих в полосу отвода железной дороги ст. Нижнеангарск-П, будет представлена в июне с. г. на оформленную часть площадки.

3. Обязать Сибгипротранс выдать техническую документацию на снос зданий в пос. Нижнеангарск не позднее сентября сегодняшнего года, в том числе на оформленную часть площадки в июне сегодняшнего года.

4. Для обеспечения ввода в эксплуатацию двух жилых домов в постоянном поселке Северобайкальск, трестам «Нижнеангарсктранс» (т[оварищу] Ходаковскому), «Бамтрансехмонтаж» (т[оварищу] Гуцкову) и ПИК «Ленбамстрой» (т[оварищу] Кириллову) совместно с другими заинтересовавшимися субподрядными организациями, в двухнедельный срок составить мероприятия по завершению этих работ в текущем году и представить на утверждение в Главбамстрой.

5. Принять к сведению заявление начальника группы заказчика БАМа т[оварища] Кучеренко Л.П., что оборудование и материалы, поставленные заказчиком, необходимые для ввода двух домов в постоянном поселке Северобайкальск будут переданы исполнителем в сроки, согласованные с генподрядчиком.

6. Тресту «Нижнеангарскстрой» (т[оварищу] Ходаковскому) и СМП-572 (т[оварищу] Сороковикову) принять срочные меры по усилению работ на строительстве поселка Тоннельный с безусловной сдачей 18-ти домов серии №161 в июне. Предупредить т[оварища] Сороковикова Г.М., что в случае несдачи этих домов в срок будет поставлен вопрос о несоответствии его с занимаемой должностью. Тресту «Нижнеангарскстрой» в двухнедельный срок доукомплектовать дома подлежащие вводу.

7. Сибгипротрансу (т[оварищу] Ильину) в недельный срок, с выездом причастных лиц на место, решить вопрос выдачи тех. Документации и смет на строительство пос. Тоннельный.

8. Обязать т[оварища] Ходаковского Ф.В. организовать базу по переработке древесины, имея ввиду обеспечение пеноматериалом всего участка строительства.

9. Тресту «Нижеангарсктрансстрой» (т[оварищу] Ходаковскому) в месячный срок добиться разрешения на отвод лесосеки тресту «Мостострой-9».

10. Обязать трест «Ангарстрой» (т[оварища] Бондарева) поставить 2 тыс. м³ бруса по графику, согласованному с трестом «Нижеангарскстрой».

11. Отметить, что трест «Запбамстроймеханизация» (т[оварищ] Евтушенко) не выполнил приказ по содержанию автодорог и обязать т[оварища] Евтушенко В.В. принять меры по содержанию временных автодорог в нормальном проезжем состоянии.

12. Группе заказчика БАМа (т[оварищу] Кучеренко) оформить и оплатить расходы по содержанию и строительству временных автодорог согласно положению.

13. Обязать т[оварища] Евтушенко В.В. в месячный срок подсчитать объемы и выполнить работы по продлению взлетно-посадочной полосы на аэродроме в пос. Северомуйск, для чего т[оварищу] Салопекину И.А. в недельный срок выдать исполнителю необходимую техническую документацию.

14. Принять к сведению заявление начальника группы заказчика БАМа т[оварища] Кучеренко Л.П., что работы по ВПП в пос. Северобуйск будут оплачены.

15. Обязать т[оварища] Евтушенко В.В. выполнить в течение июня с. г. 100 п. м. дренажа у Западного портала Северомуйского тоннеля, а также т[оварищу] Сороковикову Г.М. в недельный срок закончить засыпку дренажа.

16. Принять к сведению заявление т[оварища] Евтушенко В.В., что предпортальная выемка Западного портала мысового тоннеля № 2 будет

сдана в июне м[еся]це с. г., а у Восточного портала тоннеля № 1 в июле, восточная предпортальная выемка 4-го мысового тоннеля до 1 октября.

17. Обязать Сибгипротранс (т[оварища] Ильина) немедленно выдать рабочие чертежи, а сметы в недельный срок на устройство подъездов к мостам на временном обходе Байкальского тоннеля, т[оварищу] Евтушенко В.В. немедленно приступить к работам и обеспечить в июне с.г. устройство подъездов к мосту через реку Кунерма.

18. Тресту «Заповмстроймеханизация» (т[оварищу] Евтушенко) в двухнедельный срок подобрать все необходимые материалы по ремонту и использованию механизмов, материалы представить в Главбамстрой.

19. Обязать т[оварища] Ходаковского Ф.В. слать под монтаж Бамстранстехмонтажу все строящиеся котельные не позднее июня месяца с. г.

20. Тресту «Бамтрансвзрывпром» (т[оварищу] Шубину) в недельный срок приступить к бурению лидирующих скважин на нефтебазе в пос. Северобайкальск.

21. Тресту «Нижнеангарсктрансстрой» (т[оварищу] Ходаковскому) при участии всех субподрядных организаций в месячный срок разработать и представить в Главбамстрой на утверждение мероприятия по обеспечению выполнения плана работ и целевых задач в 1979 году.

22. –

23. –

24. Обязать т[оварищей] Ходаковского Ф.В., Евтушенко В.В., в трехдневный срок предоставить предложения о вывозке 10 тыс. тонн грузов к Северомуйскому тоннелю для управления строительства «Бамтоннельстрой».

25. Сибгипротрансу усилить группу рабочего проектирования, имел ввиду нахождения в пос. Северобайкальск специалистов основных профилей.

26. Производственному отделу Главбамстроя (т[оварищу] Яковец) проследить за поставкой ж. о. конструкции тресту «Мостострой-9» в утвержденные сроки по выделенным фондам.

27. Тресту «Бамстройкомплект» (т[оварищу] Белякову) обеспечить контроль за своевременной отгрузкой тресту «Нижеангарсктрансстрой» в третьем квартале с. г. металлоконструкций «Плауэн» для промбазы УС «Бамтоннельстрой».

28. Для обеспечения выполнения целевых задач трестом «Нижеангарсктрансстрой» отделу снабжения Главбамстрой (т[оварищу] Воскобойникову) рассмотреть вопрос дополнительного выделения материалов: шифера 500 тыс., белил или белой эмали 10 тыс., имея ввиду решить вопрос положительно, а также проследить за отгрузкой 6,8 тыс. ком минватных изделий по фондам «Нижеангарсктрансстрой» из которых 5 тыс. ком выделено тресту дополнительно.

Заместитель министра транспортного строительства
начальник Главбамстроя

К.В. Мохортов

ГАРБ. Ф.1880. Оп.1. Д.161. Л.75-79. Машинопись. Подлинник.