

совещания у зам. Министра транспортного строительства  
т. Литвина Н.И.

Москва

12 марта 1976 г.

Присутствовали: тт. Архипцев, Мохортов, Куликов, Мокровицкий, Ходаковский, Кривочуприн, Солопекин, Терекиди, Мурзоян, Рыбников, Соколов.

О потребности временного жилья и его использовании в организациях, работающих на строительстве БАМ

(тт. Мокровицкий, Ходаковский, Кривочуприн, Солопекин, Рыбников, Терекиди, Мохортов, Архипцев, Литвин)

1. Отметить, что в вопросах планирования и организации строительства временных жилых поселков имеют место серьезные недостатки.

Не соблюдаются сроки сборки инвентарных домов, установленные приказом № 186 от 16.07.1973 г. На 1 января 1976 г. не собрано более 34 тыс. кв. метров сборно-разборных зданий. Ряд организаций заселяет жилые дома и вагоны неполностью по установленным нормам. Отсутствует должный учет наличия сборно-разборных зданий в поселках, степень их заселенности и благоустройства. Имеют место случаи неудовлетворительного хранения деталей сборно-разборных жилых домов и их порчи.

2. Обязать Главбамстрой (т. Мохортова):

- провести инвентаризацию всех временных жилых, коммунальных и культурно-бытовых зданий и сооружений в поселках строителей, включая и субподрядные организации. Форму и ведомости инвентаризации согласовать с Главным управлением кадров и учебных заведений. Материалы инвентаризации по каждому поселку представить Министру до 1.06. с.г.;

- усилить контроль и требовательность к строительным организациям за своевременную и качественную подготовку всех жилых, коммунальных и культурно-бытовых помещений к зиме 1976-77 гг. и обеспечить в установленные сроки переселение строителей из жилфонда летнего типа;

- считать одной из важнейших задач своевременный завоз и сборку на местах сборно-разборных зданий, с выполнением необходимых работ по благоустройству;

- строго соблюдать установленные нормативы по строительству и заселению временных жилых и общественных зданий.

Г. ЛИТВИН Начальник Главбамстрой-Фам. Министр Мохортов Н. И.	ГЛАВБАМСТРОЙ Сер. Ташта Вх. № 359 12.03.76
--	---

3. Главбамстрой (т. Мохортову) совместно с Главтранспроектom на основе материалов инвентаризации определить номенклатуру потребных жилых зданий и помещений для коммунально-бытовых целей и подготовить необходимое предложение. При этом строго руководствоваться объемами работ и установленными нормативами.

4. Главтранспроекту (т. Мурашкину):

- принять дополнительные меры по обеспечению технической документацией на строительство постоянных жилых поселков, коммунальных, медицинских и торговых помещений;

- принять меры через проектные институты шефских организаций и Госстрой СССР по ускорению проектирования и утверждению генеральных планов постоянных жилых поселков и обеспечить своевременную выдачу проектно-сметной документации;

- определить через Госстрой СССР возможность строительства отдельных сооружений жилищного и культурно-бытового назначения в поселках, где нет утвержденных генеральных планов, и доложить предложения.

5. Принять к сведению заявление управляющих трестами тт. Ходаковского, Кривошуприна, Солопекина, начальника управления строительства "Бамстройпуть" т. Мокровицкого о том, что строительные организации обеспечены зданиями контейнерного типа (КСО-1, ЗКТ) и дальнейшая их поставка нецелесообразна.

6. Принять к сведению заявление Главбамстроя (т. Мохортова) о том, что жилые вагоны, выпускаемые заводами Астраханским, В. Волоцким, не пригодны для эксплуатации в условиях БАМа и дальнейшую их поставку не производить.

Главснабу (т. Терекиди) доложить предложение о возможности замены указанных вагонов другими типами.

7. Предупредить руководителей трестов, управлений строительства о персональной ответственности за своевременную сборку зданий и благоустройство поселков, а также за качественную подготовку всего жилого фонда, коммунальных и культурно-бытовых объектов к зиме.

Руководителям главных управлений установить контроль за выполнением настоящих указаний.

Заместитель Министра  
транспортного строительства

Н. И. Литвин

Верно:

